

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約（総価比較）」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
1	道の駅周辺整備工事(東ゾーン)	企業誘致課	名工建設株式会社	契約日 R5.10.2 契約金額 1,092,300,000円 契約期間 R5.10.2 ～ R8.2.27	変更後契約日 R6.6.28 変更後契約金額 1,268,716,900円 変更後契約期間 R5.10.2 ～ R8.2.27	変更後契約日 R7.6.26 変更後契約金額 1,406,986,250円 変更後契約期間 R5.10.2 ～ R8.2.27
	愛西市森川町地内	一般競争入札	愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4	事業概要 整備面積 約34,000㎡ 敷地造成工 1式 植栽基盤工 1式 擁壁工 1式 公園カルバート工 1式 構造物撤去工 1式 植栽工 1式 給水設備工 1式 雨水排水設備工 1式 汚水排水設備工 1式 電気設備工 1式 園路広場整備工 1式 修景施設整備工 1式 遊戯施設整備工 1式 サービス施設整備工 1式 管理施設整備工 1式 建築施設組立設置工 1式 公園内付帯工事 1式 農業用水設備工 1式	事業概要 整備面積 約34,000㎡ 敷地造成工 一式、電気設備工 一式、植栽基盤工 一式、園路広場整備工 一式、擁壁工 一式、修景施設整備工 一式、公園カルバート工 一式、遊戯施設整備工 一式、構造物撤去工 一式、サービス施設整備工 一式、植栽工 一式、管理施設整備工 一式、給水設備工 一式、建築施設組立設置工 一式、雨水排水整備工 一式、公園内付帯工 一式、雨水排水整備工 一式、農業用水 ¥ 整備工 一式	事業概要 整備面積 約34,000㎡ 敷地造成工 一式、擁壁工 一式、排水路工 一式、構造物撤去工 一式、植栽工 一式、給水設備工 一式、農業用水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、電気設備工 一式、園路広場工 一式、修正施設整備工 一式、遊戯施設整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、建築施設組立設置工 一式、公園付帯工事 一式、安全管理工 一式
	土木一式工事				変更契約理由 ・公園造成工事に伴い大型車両の運搬及び、搬入経路確保のため仮設敷鉄板を設置した。 ・施工条件変更に伴い、土壌改良、電気設備、給水設備、排水設備等の施工変更が生じたため。	変更契約理由 ・物価、労務費高騰 ・設計変更
2	道の駅再整備工事(既存棟改修)	産業振興課	加東・大藤建設工事共同企業体	契約日 R7.1.23 契約金額 402,600,000円 契約期間 R7.4.1 ～ R8.3.15	変更後契約日 R7.6.23 変更後契約金額 401,390,000円 変更後契約期間 R7.4.1 ～ R8.3.15	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
	愛西市森川町地内	一般競争入札	愛知県愛西市北一色町昭和430番地	事業概要 道の駅の既存施設(立田地域交流拠点施設)を管理事務所、フードコート、トイレへ改修する。	事業概要 道の駅の既存施設(立田地域交流拠点施設)を管理事務所、フードコート、トイレへ改修する。	事業概要
	建築一式工事				変更契約理由 ・仮設事務所から本事務所への移設費の見直し ・周辺外構の仕様変更 ・管理事務所の仕様変更 ・フードコート棟の仕様変更	変更契約理由

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
3	佐織総合福祉センター1階脱衣所系 統空調機器更新工事	高齢福祉課	三和テクノ株式会社	契約日 R7.4.11 契約金額 3,696,000円 契約期間 R7.4.12 ～ R7.7.31	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
	愛西市小津町地内(佐織総合福祉セ ンター) 管工事	指名競争入 札	愛知県津島市宮川町1-72	事業概要 空調設備機器及び付帯設備の更新 工事	事業概要	事業概要
				変更契約理由	変更契約理由	
4	立田南部子育て支援センター空調設 備改修工事	子育て支援課	株式会社佐織電気	契約日 R7.4.18 契約金額 3,465,000円 契約期間 R7.4.19 ～ R7.7.2	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
	立田南部子育て支援センター 管工事	指名競争入 札	愛知県愛西市勝幡町駅東 41-1	事業概要 立田南部子育て支援センターの空調 設備改修を行なう	事業概要	事業概要
				変更契約理由	変更契約理由	
5	立田南部地区防災コミュニティセン ター空調設備更新工事	市民協働課	三菱電機ビルソリューション ズ株式会社 中部支社	契約日 R7.4.23 契約金額 21,978,000円 契約期間 R7.4.24 ～ R7.7.22	変更後契約日 R7.7.18 変更後契約金額 22,847,000円 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
	愛西市森川町地内 管工事	指名競争入 札	愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-4	事業概要 空調設備更新工事	事業概要 配管の研磨・塗装、ラッキング取替、 配管跨ぎ鋼板の設置	事業概要
				変更契約理由	変更契約理由	
				配管腐食やラッキングの破損がひど いため、修繕を追加で行う		
6	垣見鉄エアーナメインアリーナブラ インド修繕	生涯学習ス ポーツ課	サシヨシ工業株式会社	契約日 R7.5.8 契約金額 2,420,000円 契約期間 R7.5.9 ～ R7.7.7	変更後契約日 R7.7.1 変更後契約金額 変更後契約期間 R7.5.9 ～ R7.8.29	変更後契約日 R7.8.5 変更後契約金額 1,562,000円 変更後契約期間
	垣見鉄エアーナ(愛西市親水公園 総合体育館) 建築一式工事	指名競争入 札	愛知県愛西市須依町前田面 155	事業概要 垣見鉄エアーナメインアリーナにあ るブラインド15か所の修繕を行う	事業概要	事業概要
				変更契約理由	変更契約理由	
				物品の納品が間に合わない為	ブラインド修繕箇所を変更した為	

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
7	農業集落排水事業 小茂井地区 処理施設修繕工事 愛西市 小茂井町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社スイテック 岐阜県海津市海津町馬目104番地2	契約日 R7.5.9 契約金額 8,954,000円 契約期間 R7.5.10 ～ R7.9.22	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
					変更契約理由	変更契約理由
8	道路区画線等設置・修繕工事(単価契約) 愛西市全域 塗装工事	土木課 指名競争入札	藤安全施設株式会社 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字前波227-3	契約日 R7.5.12 契約金額 単価契約(総価比較) 契約期間 R7.5.13 ～ R8.3.31	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				区画線(9,660m) カラー塗装(115㎡)		
					変更契約理由	変更契約理由
9	道路反射鏡等設置・修繕工事(単価契約) 愛西市全域 土木一式工事	土木課 指名競争入札	株式会社オカムラ 愛知県弥富市佐古木6-216-2	契約日 R7.5.12 契約金額 単価契約(総価比較) 契約期間 R7.5.13 ～ R8.3.31	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				道路反射鏡新設・修繕		
					変更契約理由	変更契約理由
10	佐屋小学校南校舎止水板設置工事 愛西市立佐屋小学校 建築一式工事	学校教育課 指名競争入札	福岡建設株式会社 愛知県愛西市日置町河平18	契約日 R7.5.12 契約金額 2,915,000円 契約期間 R7.5.13 ～ R7.8.31	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				佐屋小学校南校舎の各出入口に止水板を設置する。		
					変更契約理由	変更契約理由

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
11	佐織公民館トイレ改修工事 愛西市諏訪町郷西456番地1(佐織公民館) 建築一式工事	佐織公民館 指名競争入札	株式会社旭組 愛知県愛西市佐折町東川82-1	契約日 R7.5.13 契約金額 34,540,000円 契約期間 R7.5.14 ～ R8.1.23	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 佐織公民館トイレの内装タイル改修及び女子トイレ便器洋式化	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由
12	佐織西中学校ろ過装置制御盤修繕 愛西市立佐織西中学校 機械器具設置工事	学校教育課 指名競争入札	ゼット工業株式会社 愛知県名古屋守山区新守山3412番地	契約日 R7.5.29 契約金額 1,980,000円 契約期間 R7.5.30 ～ R7.9.24	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 プールろ過装置の制御盤を修繕する。	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由
13	立田中学校視聴覚室空調設備更新工事 愛西市立立田中学校 管工事	学校教育課 指名競争入札	株式会社水谷商会 愛知県津島市愛宕町9-65-1	契約日 R7.5.29 契約金額 2,805,000円 契約期間 R7.5.30 ～ R7.9.30	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 視聴覚室の空調設備を更新する。	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由
14	公共下水道事業 管路施設工事 柚木R7-1工区 愛西市柚木町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型一般競争入札	佐藤土建株式会社 愛知県愛西市日置町1330	契約日 R7.6.2 契約金額 110,000,000円 契約期間 R7.6.3 ～ R8.2.20	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 開削工L=約764m	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
15	公共下水道事業 管路施設工事 柚木R7-2工区 愛西市柚木町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入札	福岡建設株式会社 愛知県愛西市日置町河平18	契約日 R7.6.2 契約金額 125,180,000円 契約期間 R7.6.3 ～ R8.2.20	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				開削工L=約695m		
					変更契約理由	変更契約理由
16	農業集落排水事業 八開北部地区 処理施設修繕工事 愛西市 藤ヶ瀬町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社カンキョウ・テック 愛知県名古屋市中村区竹橋町6番15号	契約日 R7.6.12 契約金額 5,236,000円 契約期間 R7.6.13 ～ R8.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
					変更契約理由	変更契約理由
17	農業集落排水事業 森川地区 処理施設修繕工事 愛西市 森川町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社スイテック 岐阜県海津市海津町馬目104番地2	契約日 R7.6.16 契約金額 9,933,000円 契約期間 R7.6.17 ～ R8.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
					変更契約理由	変更契約理由
18	農業集落排水事業 佐屋中央地区 処理施設修繕工事 愛西市 金棒町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	昱耕機株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1-7-7	契約日 R7.6.16 契約金額 10,120,000円 契約期間 R7.6.17 ～ R8.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
					変更契約理由	変更契約理由

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約		第1回変更契約	最終変更契約
19	公共下水道事業 管路施設工事 町方R7-1工区 愛西市町方町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入札	株式会社加東建設 愛知県愛西市北一色町昭和430	契約日	R7.6.16	変更後契約日	変更後契約日
				契約金額	82,830,000円	変更後契約金額	変更後契約金額
				契約期間	R7.6.17 ～ R8.2.20	変更後契約期間	変更後契約期間
				事業概要		事業概要	事業概要
				開削工:L=532.2m			
20	公共下水道事業 管路施設工事 町方R7-2工区 愛西市町方町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入札	株式会社旭組 愛知県愛西市佐折町東川82-1	契約日	R7.6.16	変更後契約日	変更後契約日
				契約金額	118,250,000円	変更後契約金額	変更後契約金額
				契約期間	R7.6.17 ～ R8.2.20	変更後契約期間	変更後契約期間
				事業概要		事業概要	事業概要
				開削工:L=680.4m			
21	農業集落排水事業 西保地区 処理施設修繕工事 愛西市 西保町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	昱耕機株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1-7-7	契約日	R7.6.30	変更後契約日	変更後契約日
				契約金額	16,390,000円	変更後契約金額	変更後契約金額
				契約期間	R7.7.1 ～ R8.3.5	変更後契約期間	変更後契約期間
				事業概要		事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式			
22	コミュニティ・プラント事業 永和台地区 処理施設修繕工事 愛西市 大井町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	昱耕機株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1-7-7	契約日	R7.6.30	変更後契約日	変更後契約日
				契約金額	14,080,000円	変更後契約金額	変更後契約金額
				契約期間	R7.7.1 ～ R7.12.8	変更後契約期間	変更後契約期間
				事業概要		事業概要	事業概要
				処理場機械設備工 1式			
				変更契約理由		変更契約理由	変更契約理由

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
23	農業集落排水事業 八開南部地区 処理施設修繕工事 愛西市 下大牧町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社カンキョウ・テック 愛知県名古屋市中村区竹橋町6番15号	契約日 R7.6.30	変更後契約日	変更後契約日
				契約金額 19,470,000円	変更後契約金額	変更後契約金額
				契約期間 R7.7.1 ～ R8.3.5	変更後契約期間	変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
24	農業集落排水事業 鵜戸東八反割地区 処理施設修繕工事 愛西市 雀ヶ森町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社スイテック 岐阜県海津市海津町馬目104番地2	契約日 R7.7.10	変更後契約日	変更後契約日
				契約金額 9,020,000円	変更後契約金額	変更後契約金額
				契約期間 R7.7.11 ～ R8.3.5	変更後契約期間	変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
25	農業集落排水事業 八開中部地区 処理施設修繕工事 愛西市 江西町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社カンキョウ・テック 愛知県名古屋市中村区竹橋町6番15号	契約日 R7.7.10	変更後契約日	変更後契約日
				契約金額 4,400,000円	変更後契約金額	変更後契約金額
				契約期間 R7.7.11 ～ R8.3.5	変更後契約期間	変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
					変更契約理由	変更契約理由

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
26	道の駅周辺整備工事(西ゾーン) 愛西市森川町地内 土木一式工事	企業誘致課 指名競争入札	福岡建設株式会社 愛知県愛西市日置町河平18	契約日 R7.7.14 契約金額 136,950,000円 契約期間 R7.7.15 ～ R8.1.26	変更後契約日 R8.1.19 変更後契約金額 140,989,000円 変更後契約期間 R7.7.15 ～ R8.2.27	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				土木工事一式	整備面積 約6,000㎡ 敷地造成工一式、植栽工一式、給水設備工一式、雨水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場工一式、遊戯施設整備工一式、サービス施設整備工一式、監理施設整備工一式、建築施設整備工一式、ドッグラン施設整備工一式、公園付帯工一式、安全管理工一式	
					変更契約理由	変更契約理由
27	市道31号線道路改良工事(その1) 愛西市西保町・東保町地内 土木一式工事	企業誘致課 指名競争入札	株式会社加東建設 愛知県愛西市北一色町昭和430	契約日 R7.7.14 契約金額 96,360,000円 契約期間 R7.7.15 ～ R8.2.16	変更後契約日 R8.2.13 変更後契約金額 95,943,000円 変更後契約期間 R7.7.15 ～ R8.3.13	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				道路改良工事一式	舗装修繕、視線誘導標、防護柵、歩車道境界ブロック、区画線、仮設道路、防犯カメラ、農水管布設替え	
					変更契約理由	変更契約理由
					農水管の付け替え、パソコン取りやめ、路床改良範囲変更、舗装切断数量追加、有筋コンクリート処分費追加、ガードパイプ数量追加、交通誘導員数量減、	

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
28	公共下水道事業 管路施設工事 町 方R7-4工区 愛西市町方町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入 札	ワシノ建設株式会社 愛知県愛西市根高町郷前 171-1	契約日 R7.7.14 契約金額 83,270,000円 契約期間 R7.7.15 ～ R8.2.27	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				工事延長 L=383m		
					変更契約理由	変更契約理由
29	公共下水道事業 管路施設工事 大 野R7-1工区 愛西市大野町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入 札	大藤建設株式会社 愛知県愛西市大井町六川北 78	契約日 R7.7.14 契約金額 111,870,000円 契約期間 R7.7.15 ～ R8.2.27	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				延長L=897m		
					変更契約理由	変更契約理由
30	地域し尿処理施設場内機器更新工 事 愛西市 勝幡町 地内ほか 管工事	下水道課 指名競争入 札	株式会社スイテック 岐阜県海津市海津町馬目 104番地2	契約日 R7.7.14 契約金額 13,486,000円 契約期間 R7.7.15 ～ R8.2.20	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場内機器更新1式		
					変更契約理由	変更契約理由
31	公共下水道事業 管路施設工事 町 方R7-3工区 愛西市町方町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入 札	ワシノ建設株式会社 愛知県愛西市根高町郷前 171-1	契約日 R7.7.14 契約金額 91,300,000円 契約期間 R7.7.15 ～ R8.2.27	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				工事延長 L=294m		
					変更契約理由	変更契約理由

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
32	火葬炉排気筒等設備補修工事 愛西市総合斎苑 機械器具設置工事	環境課 随意契約	株式会社宮本工業所 富山県富山市奥田新町12-3	契約日 R7.7.14 契約金額 22,330,000円 契約期間 R7.7.15 ～ R8.3.23	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				愛西市総合斎苑に設置されている火葬炉の設備を正常な状態で維持管理するために部品等を交換し、排気筒についても経年劣化等による腐食が進んでいるため取替工事を行う。		
				随意契約理由	変更契約理由	変更契約理由
				その性質又は目的が競争入札に適しないもの		
33	新型受信機整備工事 愛西市役所 電気通信工事	危機管理課 指名競争入札	朝日電気工業株式会社 愛知県名古屋市中村区本陣通4-48	契約日 R7.7.16 契約金額 3,410,000円 契約期間 R7.7.17 ～ R8.2.27	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				現行運用している機器の老朽化に伴い、故障等によるサポートが不能となるため。		
				変更契約理由	変更契約理由	
34	八開浄水場配水流量計更新工事 八開浄水場 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	荏原商事株式会社 中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4	契約日 R7.7.17 契約金額 7,370,000円 契約期間 R7.7.18 ～ R8.2.27	変更後契約日 R8.2.24 変更後契約金額 7,104,900円 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水流量計(検出器・変換器)及び地下ビットの排水ポンプ更新	電磁流量計検出器φ200 1台 電磁流量計変換器 1台 排水ポンプ50A 1台	
				変更契約理由	変更契約理由	
				本工事実施において、流量計検出器前後のバルブを閉止したところ、当該バルブが老朽化により締まりきらず、取替作業が不可能であったため、バルブ修繕まで浄水場内に保管することとした。よって流量計検出器の取替作業に係る労務費を減額した。		

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
35	下水道工事に伴う水道移設等工事 (町方R7工区) 愛西市町方町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	ワシノ建設株式会社 愛知県愛西市根高町郷前171-1	契約日 R7.7.22 契約金額 19,910,000円 契約期間 R7.7.23 ～ R8.2.27	変更後契約日 R8.2.25 変更後契約金額 _____ 変更後契約期間 R7.7.23 ～ R8.3.13	変更後契約日 R8.2.25 変更後契約金額 26,554,000円 変更後契約期間 _____
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管総延長 L=109.4m (内耐震管延長 L=44.5)	_____	配水管総延長 L=130.5m (内耐震管延長 L=56.5m)
					変更契約理由	変更契約理由
					本設工事において、公共下水道事業管路施設工事R7-1、R7-2、R7-3、R7-4工区の施工中に上水道配水管及び給水管が不測の位置に埋設されていたため、本設配管の切回し及び引き込み位置の変更に伴い延長増並びに仮設位置の変更が必要となる箇所が発生し、舗装復旧を行うまでの十分な養生期間を確保できなくなってしまうため。	本設工事において、公共下水道事業管路施設工事R7-1、R7-2、R7-3、R7-4工区施工中に上水道管が不測の位置に埋設されており、本設配管の切回し及び引き込み位置の変更に伴い延長増並びに仮設位置の変更が必要となる箇所があり、当初設計より増加した。
36	配水管布設替工事(西川端工区) 愛西市西川端町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	有限会社井戸甚施設工業所 愛知県稲沢市祖父江町上牧西120	契約日 R7.7.22 契約金額 10,747,000円 契約期間 R7.7.23 ～ R7.11.28	変更後契約日 R7.11.28 変更後契約金額 8,837,400円 変更後契約期間 _____	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管総延長 L=97.7m (内耐震管延長 L=97.7m)	配水管総延長 L=99.7m (内耐震管延長 L=99.7m)	
					変更契約理由	変更契約理由
					本設工事において、管の布設位置を道路際にしたため、アスファルト処分工および安全費が当初設計より減少した。	
37	佐屋保健センター照明設備LED化工事 佐屋保健センター 電気工事	健康推進課 指名競争入札	株式会社小澤電気工業 愛知県津島市埋田町1-12	契約日 R7.7.22 契約金額 13,640,000円 契約期間 R7.7.23 ～ R7.10.24	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				佐屋保健センターの既設照明をLED照明に更新する改修工事		
					変更契約理由	変更契約理由

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
38	広域農道法面防草対策工事 愛西市藤ヶ瀬町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入札	鷺鶴建設株式会社 愛知県愛西市塩田町砂山1	契約日 R7.7.29 契約金額 16,335,000円 契約期間 R7.7.30 ～ R7.12.3	変更後契約日 R7.11.11 変更後契約金額 _____ 変更後契約期間 R7.7.30 ～ R8.1.22	変更後契約日 R8.1.15 変更後契約金額 17,520,800円 変更後契約期間 _____
				事業概要	事業概要	事業概要
				工事延長 L=525.8m 除草工 L=96.5m W=0.4～2.0m A=145.0㎡ 除根工 L=25.3m W=0.5～4.0m A=58.0㎡ 防草シート撤去工 L=525.8m W=0.3～4.0m A=1482.0㎡ 防草コンクリート工 L=525.8m t=5.0cm W=0.3～4.0m A=1482.0㎡	除草工 A=145.0m2 除根工 A=58.0m2 防草シート撤去工 A=1482.0m2 防草コンクリート工 (t=5cm) A=1482.0m2	除草工 A=723.2m2 伐木伐採工 中木(幹高2m～3m):11本 高木(幹周～60cm):2本 高木(幹周60cm～120cm):1本 除根工 A=58.0m2 防草シート撤去工 A=1004.2m2 防草コンクリート工 (t=10cm) A=1004.2m2
					変更契約理由 現地精査の結果、防草コンクリートの施工において当初設計のt=5cmでは、施工性及び品質確保の観点から施工が困難であることが判明し、工法の選定に不足の日時を要したため。	変更契約理由 当初設計のt=5cmでは品質確保が困難であるため。また、防草シート下に根が多数残存しており、掘削及び除草作業を増加したため。工法の変更等により施工範囲の見直しが必要となったため。
39	配水管布設替工事(諏訪工区) 愛西市諏訪町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	有限会社北川工業 愛知県愛西市根高町古堤己新田96番地	契約日 R7.8.7 契約金額 5,280,000円 契約期間 R7.8.8 ～ R8.2.27	変更後契約日 R8.2.24 変更後契約金額 _____ 変更後契約期間 R7.8.8 ～ R8.3.13	変更後契約日 R8.3.9 変更後契約金額 3,193,300円 変更後契約期間 _____
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管総延長 L=52.2m (内耐震管延長 L=22.7m)	_____	配水管総延長 L=20.2m (内耐震管延長 L=0.0m)
					変更契約理由 本工事は、愛知県が施行する歩道設置事業に伴い、上水道管の移設が必要となったため実施することとなったが、本工事の関連工事で同調実施予定の、県道歩道設置工事及び市道付替工事(愛知県道路整備課)、下水道管移設工事(愛西市下水道課)において、愛知県道路整備課の実施する工事の着工の遅れに伴い、下水道課の実施する工事完了が令和8年2月末の予定となり、上水道管の移設工事が原工期内に実施することができなくなってしまったため。	変更契約理由 本工事を行う上で、当初の施工手順では県道を掘削し配管する予定であったが、新設される歩道部分へ配管することとなった。また、施工延長が減となり工事日数及び土工及び舗装復旧などの数量が当初より減少した。

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約		第1回変更契約	最終変更契約
40	公共下水道事業 管路施設工事 諏訪R7-1工区 愛西市諏訪町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 指名競争入札	山田土木株式会社 愛知県愛西市千引町郷前57番地2	契約日	R7.8.7	変更後契約日	変更後契約日
				契約金額	5,500,000円	変更後契約金額	変更後契約金額
				契約期間	R7.8.8 ～ R8.2.27	変更後契約期間	変更後契約期間
				事業概要		事業概要	事業概要
				開削工:L=29.9m			
41	愛西市総合斎苑圧密沈下対策改修工事 愛西市総合斎苑 舗装工事	環境課 事後審査型一般競争入札	吉田建設株式会社 愛知県津島市今市場町3-34	契約日	R7.9.8	変更後契約日	変更後契約日
				契約金額	126,170,000円	変更後契約金額	変更後契約金額
				契約期間	R7.9.9 ～ R9.3.19	変更後契約期間	変更後契約期間
				事業概要		事業概要	事業概要
				工事延長L=129.5m、工事幅員W=6.7m、道路部補修工A=1,051㎡、舗装厚t=5～7cm、エントランス部空洞充填A=345㎡、軽量盛土工A=950㎡、雑工一式、植栽工一式			
42	単独土地改良事業 目比川河口地区 クレーン点検整備工事 愛西市諸桑町地内 機械器具設置工事	土木課 指名競争入札	鍛冶賢工業株式会社 愛知県西尾市寺津町三ノ割31番地1	契約日	R7.9.19	変更後契約日	変更後契約日
				契約金額	2,915,000円	変更後契約金額	変更後契約金額
				契約期間	R7.9.20 ～ R8.2.27	変更後契約期間	変更後契約期間
				事業概要		事業概要	事業概要
				天井クレーン点検整備 1式			
43	佐屋児童館トイレ改修工事 佐屋児童館 建築一式工事	子育て支援課 指名競争入札	大藤建設株式会社 愛知県愛西市大井町六川北78	契約日	R7.9.19	変更後契約日 R7.10.10	変更後契約日
				契約金額	7,920,000円	変更後契約金額	変更後契約金額
				契約期間	R7.9.20 ～ R7.12.3	変更後契約期間	変更後契約期間
				事業概要		事業概要	事業概要
				佐屋児童館のトイレの改修工事を行う。			
						変更契約理由	変更契約理由
						トイレ改修において、数量変更及び施工方法の最適化の再検討による仕様変更が生じた為	

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
44	本部田町道路拡幅工事 愛西市本部田町地内 土木一式工事	土木課 指名競争入札	大藤建設株式会社 愛知県愛西市大井町六川北78	契約日 R7.9.24	変更後契約日 R8.3.25	変更後契約日 R8.5.8
				契約金額 43,340,000円	変更後契約金額 _____	変更後契約金額 48,446,200円
				契約期間 R7.9.25 ～ R8.3.6	変更後契約期間 R7.9.25 ～ R8.5.15	変更後契約期間 _____
				事業概要	事業概要	事業概要
				道路改良工事一式	_____	工事延長 L=137.1m 道路土工:一式 法面工:法面整形(盛土部)A=30.0㎡ 安定処理工:地盤改良A=808㎡ 函渠工:BOXカルバートL=3.0m プレキャスト擁壁工:プレキャストL型擁壁L=43.0m 舗装工:表層工(再生密粒度アスコン(13))A=863㎡ 路盤工:下層路盤(RC-40 t=200)A=815㎡ 上層路盤(M-40 t=150)A=855㎡ 交通安全施設工:一式 防護柵設置工:ガードレール設置工L=27m、仮設防護柵設置:一式 防護柵撤去工:一式 護岸工:一式、取壊し工:一式、仮設工:一式
					変更契約理由	変更契約理由
					当該工事箇所にて、支障となる中部電力の支障移転において、電柱移転先の地権者との契約が当初の予定より期間を要し、支障箇所の着手が遅れる為。	安定処理工について、改良材の添加量の増加 交通安全施設工について、ネットフェンスの撤去設置、視線誘導標の設置の追加 農水管復旧工を減工、プレキャストL型擁壁工の擁壁の材料の変更 当初数量から防護柵設置工の仮設防護柵設置、取壊し工のコンクリート構造物取壊し工が脱漏していた為。 現場精査の結果、各工種の数量変更によるもの。

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
45	道路改良工事 愛西市石田町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入札	ハヤシ建設株式会社 愛知県愛西市山路町下中地119	契約日 R7.9.24 契約金額 43,450,000円 契約期間 R7.9.25 ～ R8.2.10	変更後契約日 R8.3.23 変更後契約金額 43,450,000円 変更後契約期間 R7.9.25 ～ R8.5.26	変更後契約日 R8.5.19 変更後契約金額 42,640,400円 変更後契約期間 R7.9.25 ～ R8.5.26
				事業概要	事業概要	事業概要
				道路改良工事一式	工事延長 L=77.1m 道路土工:一式 法面工:法面整形(盛土部)A=8.0㎡ 排水構造物工:PU3型側溝(300×300)L=135.3m PU3型側溝(300×400) L=7.0m プレキャスト擁壁工:プレキャストL型擁壁 L=142.3m 舗装工:表層工(再生密粒度アスコン(13))A=645.7㎡ 基層工(再生粗粒度アスコン(20))A=645.7㎡ 路盤工:下層路盤工(RC-40 t=100)A=645.7㎡ 交通安全施設工:防護柵設置工 L=6.0m 農水管理移設工:一式 取壊し工:一式	工事延長 L=77.1m 道路土工:一式 法面工:法面整形(盛土部)A=8.0㎡ 排水構造物工:PU3型側溝(300×300)L=135.2m PU3型側溝(300×400) L=7.0m プレキャスト擁壁工:プレキャストL型擁壁 L=144.2m 舗装工:表層工(再生密粒度アスコン(13))A=622.3㎡ 基層工(再生粗粒度アスコン(20))A=622.3㎡ 路盤工:下層路盤工(RC-40 t=100)A=622.3㎡ 交通安全施設工:防護柵設置工 L=6.0m 取壊し工:一式
					変更契約理由	変更契約理由
					電柱移設に係る関係機関(中部電力パワーグリッド株式会社、NDS株式会社)との工程調整に不測の日時を生じたため。	①現地精査の結果、農水管理移設が不要であることが判明したため。 ②重機及び敷材運搬車両の通行による施工性・安全性確保を図るため、鉄板設置が必要となったため。 ③交通誘導員の人数が増加したため。 ④現場精査の結果、各工種の数量変更によるもの。
46	配水管布設替工事(町方工区R7-1) 愛西市町方町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	有限会社櫻井設備 愛知県愛西市勝幡町駅東173	契約日 R7.9.24 契約金額 25,630,000円 契約期間 R7.9.25 ～ R8.1.30	変更後契約日 R8.1.28 変更後契約金額 31,075,000円 変更後契約期間 ———	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管総延長 L=364.0m (内耐震管延長 L=364.0m)	配水管総延長 L=364.8m (内耐震管延長 L=361.7m)	
					変更契約理由	変更契約理由
					本設工事において、基幹的な管路であるため水圧確保、断水回数及び断水時間を考慮した結果、不断水工法と仮設工を追加した。	

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
47	配水管布設替工事(草平工区) 愛西市草平町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	有限会社石河組 愛知県愛西市勝幡町下市場 2464-3	契約日 R7.9.24 契約金額 46,750,000円 契約期間 R7.9.25 ～ R8.1.30	変更後契約日 R8.1.29 変更後契約金額 _____ 変更後契約期間 R7.9.25 ～ R8.3.17	変更後契約日 R8.3.13 変更後契約金額 56,156,100円 変更後契約期間 _____
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管総延長 L=522.8m (内耐震管延長 L=477.2m)	_____	配水管総延長 L=531.7m (内耐震管延長 L=474.2)
					変更契約理由	変更契約理由
					本工事の施工箇所を掘削した結果、既設管位置及び埋設構造物の深さ等の相違により、配管・部材・施工方法の変更が必要となった。そのため、本管布設終了までに時間を要し、舗装復旧を行うまでの十分な養生期間を確保できなくなってしまったため。	本工事を行う上で、当初の施工手順では水供給が確保できなくなるため、仕切弁を追加した。また既設管位置及び埋設構造物の深さ等の相違により、施工方法を変更し、掘削範囲を広げたため、本設土工及び本復旧数量が当初より増加した。
48	配水管布設替工事(町方工区R7-2) 愛西市町方町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	有限会社北川工業 愛知県愛西市根高町古堤己新田96番地	契約日 R7.9.24 契約金額 22,110,000円 契約期間 R7.9.25 ～ R8.1.30	変更後契約日 R8.1.28 変更後契約金額 24,090,000円 変更後契約期間 _____	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管総延長 L=253.1m (内耐震管延長 L=253.1m)	配水管総延長 L=276.6m (内耐震管延長 L=269.7m)	
					変更契約理由	変更契約理由
					本設工事において、基幹的な管路であるため断水回数及び断水時間を考慮した結果、仮設工を追加した。また、工事場所近において老朽化した仕切弁があることが判明したため、当該仕切弁の取替及びその間の布設替を行う必要が生じたため、施工延長が増となった。	
49	農業集落排水事業 鵜多須地区 機能強化対策工事R7-1 愛西市鵜多須町地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社トーブ 愛知県名古屋市区あし原町86	契約日 R7.9.24 契約金額 51,480,000円 契約期間 R7.9.25 ～ R8.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				機械設備更新工 1式 防食被覆更新工 1式		
					変更契約理由	変更契約理由

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
50	幹線舗装修繕工事その1 愛西市立石町地内 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入札	株式会社加藤建設 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19-1	契約日 R7.10.7 契約金額 61,380,000円 契約期間 R7.10.8 ～ R8.1.26	変更後契約日 R8.1.9 変更後契約金額 _____ 変更後契約期間 R7.10.8 ～ R8.2.27	変更後契約日 R8.2.24 変更後契約金額 61,079,700円 変更後契約期間 _____
				事業概要	事業概要	事業概要
				舗装工事一式	_____	工事延長 L=761.5m 表層工 A=4708.2㎡ 路上路盤再生工 A=4755.2㎡ 交通安全施設工 一式 とりこわし工 一式 雑工 一式
					変更契約理由	変更契約理由
					舗装構成の見直しにより施工延長が160m追加となったため。また当初設計の既設舗装厚さ10cmに対し、コア抜き調査結果による既設舗装厚さが平均15cmとなり切削工が追加となったため。	①現場精査の結果、各工種の数量変更によるもの。 ②交通誘導警備員の数量変更によるもの。
51	永和地区防災コミュニティセンター下水道接続工事 愛西市鰯江町地内 土木一式工事(下水道)	市民協働課 指名競争入札	株式会社佐藤水建 愛知県愛西市大井町五川東62	契約日 R7.10.10 契約金額 2,843,500円 契約期間 R7.10.11 ～ R8.1.8	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				排水設備工事一式	_____	_____
					変更契約理由	変更契約理由
					_____	_____

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
52	地域内側溝工事(八開) 愛西市町下東川町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入札	鷺鶴建設株式会社 愛知県愛西市塩田町砂山1	契約日 R7.10.17 契約金額 4,345,000円 契約期間 R7.10.18 ~ R8.1.26	変更後契約日 R8.1.19 変更後契約金額 4,532,000円 変更後契約期間 R7.10.18 ~ R8.1.26	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				工事延長 L=81.1m 舗装工 表層工:再生密粒度As(13) A=70.3m ² 不陸整生工:RC— A=39.4m ² 40排水工 PU3型側溝250*250 L=42.0m 溝蓋設置工400*100*600 L=19.4m PU樹工:N=1箇所 交通安全施設工 一式 取壊し工 一式 雑工 一式	工事延長 L=81.1m 道路土工 一式 表層工 A=75.3m ² PU3型側溝250 L=23.5m 300 L=18.8m 溝蓋設置工 L=19.4m PU樹300A N=1箇所 安全費 一式 取壊し工 一式 雑工 一式	
					変更契約理由	変更契約理由
					現地精査の結果、各種数量変更によるもの。高畑工区にて当初設計のPU側溝250では排水不良が生じるため、PU側溝300に変更する。	
53	市江小学校運動場整備工事 愛西市立市江小学校 建築一式工事	学校教育課 指名競争入札	株式会社加東建設 愛知県愛西市北一色町昭和430	契約日 R7.10.17 契約金額 9,845,000円 契約期間 R7.10.18 ~ R8.1.30	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				市江小学校運動場の一部を鋤取り、土入れ、転圧及び隣接側溝の浚渫を行う。		
					変更契約理由	変更契約理由

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
54	地域内側溝工事(佐屋) 愛西市佐屋町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入札	株式会社佐屋建材 愛知県愛西市北一色町東田面2	契約日 R7.10.21 契約金額 10,879,000円 契約期間 R7.10.22 ～ R8.2.13	変更後契約日 R8.2.6 変更後契約金額 11,625,900円 変更後契約期間 ———	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				土木一式工事	工事延長 L=520.1m 道路土工 一式 舗装工 表層工:再生密粒度As(13) A=125.5㎡ 下層路盤工:RC-40 A=42.1㎡ 排水工 PU3型側溝 250*250 L=71.2m、PU3型側溝 250*350 L=30.0m 横断暗渠250*250 L=3.7m、 PU樹250A N=5箇所 PU樹250B N=1箇所、 VPφ L=3.96m、VPφ90° N=5個 安全費 一式、取壊し工 一式、雑工 一式	
					変更契約理由	変更契約理由
					各種数量変更によるもの	
55	地域内側溝工事(立田) 愛西市四会町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入札	株式会社野田工事 愛知県愛西市下一色町宮内110	契約日 R7.10.21 契約金額 10,868,000円 契約期間 R7.10.22 ～ R8.2.3	変更後契約日 R8.1.23 変更後契約金額 11,655,600円 変更後契約期間 R7.10.22 ～ R8.2.3	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				土木一式工事	工事延長 L=211.0m 道路土工 一式 舗装工 表層工:再生密粒度As(13) A=183.5㎡、基層工:再生粗粒度As(20) A=14.9㎡ 不陸整正工:RC-40 A=77.1㎡ 排水工 PU3型側溝 250*250 L=134.9m、PU樹 250A N=5箇所、PU3型側 300*400 L=10.0m PU3型側300*500 L=9.5m、 PU樹300C N=1箇所、 VPΦ200 N=15.1m 安全費 一式、取壊し工 一式、雑工 一式	
					変更契約理由	変更契約理由
					各種数量変更によるもの	

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約		第1回変更契約	最終変更契約
56	地域内側溝工事(佐織) 愛西市佐折町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入札	山田土木株式会社 愛知県愛西市千引町郷前57番地2	契約日	R7.10.21	変更後契約日	R8.3.4
				契約金額	22,550,000円	変更後契約金額	_____
				契約期間	R7.10.22 ～ R8.3.16	変更後契約期間	R7.10.22 ～ R8.3.30
				事業概要		事業概要	
				土木一式工事		_____	
				工事延長 L=564.1m 道路土工 一式 舗装工 表層工:再生密粒度As(13) A=267.5㎡ 基層工:再生密粒度As(13) A=18.6㎡ 不陸整正工:RC-40 A=59.6㎡ 排水工 PU3型側溝250*250 L=197.9m、PU3型側溝250*300 L=19.7m PU3型側溝250*350 L=18.0m、PU3型側溝400*400 L=0.8m 横断暗渠300*300 L=13.6m、PU樹工:12箇所、集水樹工:2箇所 管布設工VPΦ200:39.6m、管布設工VUΦ400:10.8m			
				変更契約理由		変更契約理由	
				草平町工区にて、施工方法の変更について地元から要望が上がったことにより、調整に時間を要するため。		①現場精査の結果、各工種の数量変更によるもの。 ②交通誘導警備員の数量が変更となった為。 ③地元との調整により、草平町にて施工方法が変更となった為。	
57	農業集落排水事業 本部田・東條地区 機能強化対策工事R7-1 愛西市本部田町地内ほか 管工事	下水道課 指名競争入札	有限会社太田工業 愛知県弥富市竹田3-200	契約日	R7.10.21	変更後契約日	
				契約金額	59,950,000円	変更後契約金額	
				契約期間	R7.10.22 ～ R8.3.5	変更後契約期間	
				事業概要		事業概要	
				機器更新工事1式			
				変更契約理由		変更契約理由	
58	愛西市文化会館舞台照明操作卓改修工事 愛西市文化会館 電気工事	生涯学習スポーツ課 指名競争入札	株式会社松村電機製作所 中部支店 愛知県名古屋市中区栄5-28-12	契約日	R7.10.21	変更後契約日	
				契約金額	23,100,000円	変更後契約金額	
				契約期間	R7.10.22 ～ R8.3.31	変更後契約期間	
				事業概要		事業概要	
				愛西市文化会館の舞台調光装置の交換及び附帯工事			
				変更契約理由		変更契約理由	

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
59	地域内舗装工事(佐屋) 愛西市内佐屋町地内始め 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入札	吉田建設株式会社 愛知県津島市今市場町3-34	契約日 R7.10.24 契約金額 34,650,000円 契約期間 R7.10.29 ~ R8.3.16	変更後契約日 R8.3.9 変更後契約金額 37,815,800円 変更後契約期間 _____	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				舗装工事一式	工事延長 L=1372.5m 道路土工 一式 舗装工 表層工:再生密粒度As(13) A=4723.0㎡ 下層路盤工:RC-40 A=72.1㎡ 不陸整正工:RC-40 A=4723.0㎡ 交通安全施設工 一式 取壊し工 一式 雑工 一式	
					変更契約理由	変更契約理由
					各種数量変更によるもの	
60	地域内舗装工事(八開) 愛西市二子町地内始め 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入札	株式会社加藤建設 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19-1	契約日 R7.10.28 契約金額 10,560,000円 契約期間 R7.10.29 ~ R8.2.2	変更後契約日 R8.1.26 変更後契約金額 9,795,500円 変更後契約期間 R7.10.29 ~ R8.2.2	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				工事延長 L=478.0m 舗装工 表層工:再生密粒度As(13) A=989.5㎡ 下層路盤工:RC-40 A=1036.2㎡ 交通安全施設工 一式 取壊し工 一式 雑工 一式	工事延長 L=478.8m 表層工 A=723.6㎡ 下層路盤工 A=1182.8㎡ 交通安全施設工 一式 取壊し工 一式 雑工 一式	
					変更契約理由	変更契約理由
					現地精査の結果、各工種の数量変更によるもの。赤目工区において、路床が軟弱な状態であることが判明し、舗装工を実施した場合、早期にひび割れが生じる可能性があるため。	

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
61	幹線舗装修繕工事その2 愛西市葛木町地内 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入 札	株式会社秀興組 愛知県稲沢市祖父江町野田 1122	契約日 R7.10.28 契約金額 9,680,000円 契約期間 R7.10.29 ～ R8.2.6	変更後契約日 R8.1.30 変更後契約金額 10,420,300円 変更後契約期間 ————	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				工事延長 L=140.0m 表層工(再生密粒度アスコン(13)) A=876.0㎡ 褥層工 A=876.0㎡ 交通安全施設工 一式 取壊し工 一式 雑工 一式	工事延長L=140.0m 表層工A=876.0㎡ 褥層工A=876.0㎡ 交通安全施設工 一式 とりこわし工 一式 雑工 一式	
				変更契約理由	変更契約理由	
				現地精査の結果、発注時の測量数 量と差異が生じ、施工範囲の見直し が必要となったため。		
62	地域内舗装工事(立田) 愛西市早尾町地内始め 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入 札	株式会社秀興組 愛知県稲沢市祖父江町野田 1122	契約日 R7.10.28 契約金額 14,520,000円 契約期間 R7.10.29 ～ R8.2.9	変更後契約日 R8.2.3 変更後契約金額 14,758,700円 変更後契約期間 ————	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				土木一式工事	工事延長 L=716.4m 道路土工 一式 舗装工 表層工:再生密粒度 As(13) A=1882.0㎡ 下層路盤工:RC- 40 A=223.7㎡ 不陸整正工:RC- 40 A=1658.4㎡ 交通安全施設工 一式 取壊し工 一式 雑工 一式	
				変更契約理由	変更契約理由	
				各種数量変更によるもの		

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
63	地域内舗装工事(佐織) 愛西市諸桑町地内始め 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入札	海部建設株式会社 愛知県海部郡蟹江町城四丁目351番地	契約日 R7.10.28 契約金額 10,945,000円 契約期間 R7.10.29 ～ R8.2.20	変更後契約日 R8.2.17 変更後契約金額 9,285,100円 変更後契約期間 ————	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				舗装工事一式	工事延長 L=343.2m 道路土工 一式 舗装工 表層工:再生密粒度As(13) A=931.0㎡ 下層路盤工:RC-40 A=54.6㎡ 不陸整正工:RC-40 A=918.3㎡ 交通安全施設工 一式 取壊し工 一式 雑工 一式	
					変更契約理由	変更契約理由
					①現場精査の結果、各工種の数量変更によるもの。 ②交通誘導警備員の数量変更によるもの。 ③他事業と施工箇所が重複したことによる減工のため。	
64	配水管布設替等工事(鵜多須工区) 愛西市鵜多須町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	大勝建設株式会社 愛知県愛西市鵜多須町中道73番地1	契約日 R7.11.7 契約金額 8,250,000円 契約期間 R7.11.8 ～ R8.2.27	変更後契約日 R8.2.25 変更後契約金額 ———— 変更後契約期間 R7.11.8 ～ R8.3.25	変更後契約日 R8.3.19 変更後契約金額 7,679,100円 変更後契約期間 ————
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管配水管総延長 L=91.0m (内耐震管延長 L=0.0m)	—————	配水管総延長 L=90.0m (内耐震管延長 L=0.0m)
					変更契約理由	変更契約理由
					本工事の施工箇所を掘削した結果、既設路盤が固く、掘削に時間を要し、原工期には新設管の布設までが完了する見込みとなった。その結果、給水引込み及び本復旧を行うまでの十分な養生期間を確保することができなくなってしまったため。	本工事を行う上で、交通誘導警備員に係る日数が当初より減少した。

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約		第1回変更契約	最終変更契約
65	配水管布設替工事(下大牧工区) 愛西市下大牧町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	株式会社佐藤水建 愛知県愛西市大井町五川東62	契約日	R7.11.11	変更後契約日	R8.2.26
				契約金額	47,773,000円	変更後契約金額	_____
				契約期間	R7.11.12 ～ R8.2.27	変更後契約期間	R7.11.12 ～ R8.3.12
				事業概要		事業概要	
配水管総延長 L=361.0m (内耐震管延長 L=300.4m)		_____		配水管総延長 L=370.7m (内耐震管延長 L=296.4m)			
				変更契約理由		変更契約理由	
				本工事の施工にあたり、ステンレス製水管橋が受注生産品であり、材料であるステンレス鋼材の納入が遅れたことにより、製造、納品までに時間を要し、水管橋及びその前後の本管布設と舗装本復旧の養生期間が確保できないため。		本設工事において、水路下越し施工時に地下水汲み上げのためウエルポイントを2箇所設置したことに伴い、本設(水替及び仮設工)が追加となった。また、当初設計時に舗装本復旧の計上が一部されていないことにより金額が増加となった。	
66	永和児童館下水道接続工事 愛西市大野町未25番地 土木一式工事(下水道)	子育て支援課 指名競争入札	株式会社佐藤水建 愛知県愛西市大井町五川東62	契約日	R7.11.11	変更後契約日	R8.3.10
				契約金額	10,318,000円	変更後契約金額	_____
				契約期間	R7.11.12 ～ R8.3.12	変更後契約期間	_____
				事業概要		事業概要	
永和児童館下水道接続工事を行う		_____		事業概要			
				変更契約理由		変更契約理由	
				下水道接続工事において、数量変更及び施工方法の最適化の再検討による仕様変更が生じた為			
67	単独土地改良事業 小津(4)地区 排水路改修工事 愛西市小津町地内 土木一式工事	土木課 指名競争入札	山田土木株式会社 愛知県愛西市千引町郷前57番地2	契約日	R7.12.2	変更後契約日	R8.2.18
				契約金額	14,135,000円	変更後契約金額	16,537,400円
				契約期間	R7.12.3 ～ R8.3.6	変更後契約期間	_____
				事業概要		事業概要	
排水路改修 L=281.5m		工事延長L=280.9m					
				土工 1式、板柵工1型 L=414.8m、 板柵工2型 L=113.5m、敷コンクリート工600型 L=64.9m、 敷コンクリート工800型 L=208.3m、 各筆排水口工 9箇所			
				変更契約理由		変更契約理由	
				・水路内の土砂が一部汚泥化しており、建設発生土として処理できないため、汚泥吸排処分を変更する。 ・各筆排水口工の数量を変更する。 ・板柵工を変更する。 ・敷コンクリート工を変更する。			

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
68	単独土地改良事業 南河田(6)地区 排水路改修工事 愛西市南河田町地内 土木一式工事	土木課 指名競争入札	株式会社旭組 愛知県愛西市佐折町東川82-1	契約日 R7.12.2	変更後契約日 R8.3.4	変更後契約日
				契約金額 21,780,000円	変更後契約金額 22,634,700円	変更後契約金額
				契約期間 R7.12.3 ~ R8.3.6	変更後契約期間 _____	変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				排水路改修 L=168.9m	工事延長L=168.9m 土工 1式、現場打水路工1-1型 L=115.6m、現場打水路工1-2型 L=47.7m、 現場打水路工3型 L=5.6m、各筆排水口工 2箇所、雑工 1式	
					変更契約理由	変更契約理由
					・現地精査の結果、軟弱土処分量の数量を変更する。 (変更前)軟弱土処分量 56㎡ (変更後)軟弱土処分量 70㎡ ・現地精査の結果、各筆排水口工を変更する。 (変更前)各筆排水口工 3箇所 (変更後)各筆排水口工 2箇所	

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
69	単独土地改良事業 江西(1)地区 用水路改修工事 愛西市江西町地内 土木一式工事	土木課 指名競争入札	鷺鶴建設株式会社 愛知県愛西市塩田町砂山1	契約日 R7.12.2 契約金額 16,931,200円 契約期間 R7.12.3 ～ R8.2.27	変更後契約日 R8.2.26 変更後契約金額 18,214,900円 変更後契約期間 R7.12.3 ～ R8.3.16	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				用水路改修 L=132.3m	工事延長L=106.6m 土工 1式、可変側溝工 H1100×B800 L=5.2m、可変側溝工 H1000×B800 L=6.0m、可変側溝工 H900×B800 L=8.0m、可変側溝工 H800×B800 L=80.0m、ボックスカルバート工 H800×B800 T-25 L=6.0m、柵工 1箇所、起点接続工 1箇所、可変側溝蓋工 800用 1箇所、雑工 1式	
					変更契約理由	変更契約理由
					・ボックスカルバートおよび可変側溝の割付変更に伴い製作に時間を要し、工期内の工事完了ができない為、工期を延長する。 ・水路敷内の水路堤塘が軟弱で工事用車両を乗入れると立ち往生するため、敷鉄板設置・撤去工を追加する。 (変更前)0.0㎡ (変更後)307.8㎡ 現地精査の結果、用水路改修箇所の下流端と既設土水路の接続に土のう工を追加する。 (変更前)0.0㎡ (変更後) 0.8㎡	
70	農業集落排水事業 赤目地区 機能強化対策工事R7-1 愛西市赤目町地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社カンキョウ・テック 愛知県名古屋市中村区竹橋町6番15号	契約日 R7.12.2 契約金額 38,500,000円 契約期間 R7.12.3 ～ R8.3.9	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				機器更新工事1式		
					変更契約理由	変更契約理由

令和7年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【契約(変更契約)日:令和7年4月1日～令和8年3月31日】

令和8年6月22日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	最終変更契約
71	カラー塗装工事 愛西市佐屋町地内始め 塗装工事	土木課 指名競争入札	協栄産業株式会社 愛知県弥富市鯛浦町末新田 21-36	契約日 R7.12.18 契約金額 5,170,000円 契約期間 R7.12.19 ～ R8.2.24	変更後契約日 R8.2.20 変更後契約金額 5,152,400円 変更後契約期間 ————	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				カラー塗装工 一式	カラー塗装工 A=325.5m2 区画線工 L=889.5m	
					変更契約理由	変更契約理由
					施工延長を延伸したため。 狭あい道路におけるカラー塗装及び 区画線の施工方法を変更したため。 測量結果に基づき数量を変更したため。	
72	単独土地改良事業 西川端地区 排水路改修工事 愛西市西川端町地内 土木一式工事	土木課 指名競争入札	株式会社旭組 愛知県愛西市佐折町東川 82-1	契約日 R7.12.18 契約金額 5,775,000円 契約期間 R7.12.19 ～ R8.2.27	変更後契約日 R8.2.26 変更後契約金額 ———— 変更後契約期間 ————	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				排水路改修 L=58.3m	施工延長L=58.3m 管水路工 VPφ350 L=24.5m、U型水路工 B300×H600 L=32.6m、樹工 2箇所	
					変更契約理由	変更契約理由
					・現地精査の結果、管水路工の数量 を変更する。(変更前)管水路工 24.2m (変更後)管水路工 24.5m ・現地精査の結果、U型水路工の数量 を変更する。 (変更前)U型水路工 32.9m (変更後)U型水路工 32.6m	
73	永和小学校バリアフリー対応工事 愛西市立永和小学校 建築一式工事	学校教育課 指名競争入札	大藤建設株式会社 愛知県愛西市大井町六川北 78	契約日 R8.1.30 契約金額 2,530,000円 契約期間 R8.1.31 ～ R8.3.30	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				階段手摺及びトイレ二重床を設置する。		
					変更契約理由	変更契約理由